



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

Demonstrativo de Obras Paralisadas

Não há obras paralisadas no município.

Nº Contrato	Objeto	Justificativa
-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Demonstrativo de obras paralisadas



DEMONSTRATIVO DAS OBRAS PARALISADAS - SEMED	
Descrição da Obra	Justificativa
<p>Processo nº 11846/2015 referente ao Termo de Compromisso nº 11142/2014 cujo o objetivo é a Construção de uma Creche no Bairro Gerson Neco, endereço Bairro Gerson Neco, Rua Lavanda, 3546, valor do convênio FNDE é de R\$ 1.945.352,48 contrapartida do município é de R\$ 139.109,02.</p>	<p>Obra com 91% executado - Unidade de Proinfância Modelo Metodologia Construtiva Convencional Tipo 1. Processo nº 6521/2014 - Contrato: nº 054/2014 - Termo de Rescisão contratual Amigável em 21/07/2015 - Motivo: Execução não iniciada. Processo nº 11846/2015 - Contrato: nº 043/2017 - Termo de Rescisão contratual Amigável em 27/11/2020 - Motivo: Distúrbios causados pelos impactos da Covid-19.</p> <p>Realizado a abertura do processo 21644/2021 - Contrato nº 158/2022, para fins de finalização da obra, a qual encontra-se com 12,69% de execução do que foi contratado, com previsão de conclusão em 03/02/2023.</p>
<p>Processo nº 9689/2017 referente Termo de Compromisso nº 11142/2014 cujo o objetivo é a Construção de uma Creche no Bairro Zona Sul, endereço Bairro Zona Sul, Av. Rondônia, 917, valor do Convênio FNDE é de 1.727.093,34.</p>	<p>Obra com 70.66% executado - Unidade de Proinfância Modelo MI Metodologia Inovadora Tipo B. Processo nº 10805/2013 - Contrato: 082/2013 - Termo de Rescisão contratual Unilateral em 13/10/2016 - Motivo: abandono por parte da Empresa contratada, alegando dificuldade na execução da obra por razões das situações que o Governo Federal vem passando o que altera significativamente o fluxo de caixa da empresa, bem como somando-se a isso haver intransigência do Município de Ariquemes em acatar o Mandato de Segurança Coletivo de não se sujeitarem à retenção de 11%. Processo nº 9689/2017 - (Aguardando atualização da Planilhas bem como as demais peças necessárias para encaminhar para licitação).</p>
<p>Processo nº 9640/2017 referente Termo de Compromisso nº 11142/2014 cujo o objetivo é a Construção de uma Creche no Bairro Paulistano, endereço Bairro Paulistano, Rua Matão, 1970, valor do Convênio FNDE é de R\$ 1.726.493,34.</p>	<p>Obra com 35.91% executado - Unidade de Proinfância Modelo MI Metodologia Inovadora Tipo B. Processo nº 10803/2013 - Contrato: 083/2013 - Termo de Rescisão contratual Unilateral em 13/10/2016 - Motivo: abandono por parte da Empresa contratada, alegando dificuldade na execução da obra por razões das situações que o Governo Federal vem passando o que altera significativamente o fluxo de caixa da empresa, bem como somando-se a isso haver intransigência do Município de Ariquemes em acatar o Mandato de Segurança Coletivo de não se sujeitarem à retenção de 11%. Processo nº 9640/2017 - (Aguardando atualização da Planilhas bem como as demais peças necessárias para encaminhar para licitação).</p>
<p>Processo Nº9660/2017 referente Termo de Compromisso nº 4056/2013, cujo o objetivo é a Construção de uma Creche no Bairro Bom Jesus, endereço Bairro Bom Jesus, Rua Paulo Coelho, 4570, valor do Convênio FNDE é de R\$ 1.726.926,54.</p>	<p>Obra com 67.46% executado - Unidade de Proinfância Modelo MI Metodologia Inovadora Tipo B. Processo nº 10832/2013 - Contrato: 081/2013 - Termo de Rescisão contratual Unilateral em 13/10/2016 - - Motivo: abandono por parte da Empresa contratada, alegando dificuldade na execução da obra por razões das situações que o Governo Federal vem passando o que altera significativamente o fluxo de caixa da empresa, bem como somando-se a isso haver intransigência do Município de Ariquemes em acatar o Mandato de Segurança Coletivo de não se sujeitarem à retenção de 11%. Processo nº 9660/2017 - (Aguardando atualização da Planilhas bem como as demais peças necessárias para encaminhar para licitação).</p>

Fonte: Sistema eletrônico de informação de processos - DIG PROC, 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ROTA DO SOL

OBJETO	PROCESSO	VALOR DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO
Construção de praça pública no bairro Rota do Sol no município de Ariquemes/RO. ORDEM DE SERVIÇO: 07/02/ 2022.	10329/2021	R\$ 599.767,64	Repasse Federal

Obra viabilizada com recurso do Governo Federal através do programa Calha Norte do Ministério da Defesa para construção de uma praça pública no bairro Rota do Sol.



MOTIVO DA PARALIZAÇÃO: A empresa vencedora solicitou distrato alegando não ter condições de dar continuidade à obra. O processo encontra-se em fase de atualização de planilha orçamentária para realização de nova licitação.





Prefeitura Municipal de Ariquemes

04.104.816/0001-16

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional

www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	DE OBRAS PARALISADAS	06/03/2023

ID: **1449920**

CRC: **E03A8E40**

Processo: **8-8013/2022**

Usuário: **ILVANIA DIAS DE LIMA**

Criação: **06/03/2023 12:39:41** Finalização: **06/03/2023 12:41:04**

Processo



Documento



MD5: **03BBA9C7B6B7380A44B9A64A87D67EDE**

SHA256: **EFC4AAFB674D89A0FE74DD65A5747C37F63FE57B1F2C60818F00EB7C51A5828E**

Súmula/Objeto:

DEMONSTRATIVO DE DE OBRAS PARALISADAS

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -	ARIQUEMES	RO	06/03/2023 12:39:41
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS (871)	06/03/2023 12:39:41
---------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ILVANIA DIAS DE LIMA

Assessor Especial VI

06/03/2023 12:41:17

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 1449920 e o CRC E03A8E40.